


99學年度慈濟大學 第1次總務會議

2011/01/04



議程



一、主席報告：

二、上次會議決議執行情形報告：
無追蹤事項


三、總務處各組報告：

總務會議庶務組


總務會議營繕組

總務會議採購組

四、臨時動議：



各組 業務報告



總務處庶務組 業務報告

報告人：湯清輝

工作執行報告

- 本校參選「99年推動環境保護有功學校遴選」，經環保署評定為優等。
- 99學年教職員環保教育研習活動，於99年11月23日及24日舉辦二場次。
- 本校新購401號土地99.07.02簽請增設校園圍牆，以維校安，已完工。



■ 人社院校區活動中心演藝廳座椅於99.07.21
簽請改善，已改善完成。



-
- 99學年第1、2季飲水機水質檢驗分別檢測32、33台全部符合政府規範標準，3-4季預定每季驗30台。
 - 99年10月26日辦理本校駐衛警年度第一次教育訓練研習，檢討校園安全並實地現勘。
 - 二校區通識課程接駁交通車99學年維持不收費服務師生。

■ 人社院餐廳供餐業者，99學年第一學期開學由惟陞食品公司更換為瓊林書苑承接。



-
- 檢討辦理大喜館前方廣場腳踏車架遷移，預定寒假辦理。
 - 駐警小隊長於99年11月4日及5日，配合校安人員、宿舍幹部於夜間會勘兩校區校園安全廊道燈光，並提出改善建議。

- 人社院區圖書館騎樓腳踏車停車區，因行車安全考量將於男生宿舍A1區腳踏車停車設置完成遷移後撤除。



工作待辦事項

- 新購401號土地區內綠美化案檢討，及持續校園景觀綠美化維護改善：疏枝、新植。



■福田樓6樓新設屋頂綠美化區，開放教職員認養種菜規劃檢討及管理。




■ 人社院區機車停車場收費區、臨時停車區位置調整。



報告完畢
敬請指導





總務處營繕組 業務報告

報告人：劉志宣

簡報事項

1. 99-1學年辦理修繕案情形
2. 99-1學年辦理節約能源管理情形
3. 99-1學年辦理重大【20萬元以上】
營繕工程
4. 99-1學年校園節能工程執行情形
5. 99學年上半預定推動節能工程

99年05月至99年12月修繕案件

給排水類.....	1117件
電氣類.....	1296件
空調類.....	774件
電訊類.....	498件
儀器類.....	139件
裝修類.....	1094件
鍋爐類.....	22件
廢水處理類.....	17件
消防類.....	363件
其他類.....	251件
總計.....	5571件

- 學生宿舍維修案件
2566件 占 46%
- 教學大樓維修案件
2005件 占 36%

節約能源管理-用油統計

月 份	動物中心		學生宿舍	
	油量 (公升)	金額	油量 (公升)	金額
05月	12500	328850	0	0
06月	12688	321519	0	0
07月	11176	275104	0	0
08月	10027	245605	0	0
09月	10244	254049	0	0
10月	11866	300573		
11月	13300	346640	8200	211560
12月	14135	374744	0	0
合計	95936	2447084	8200	211560

節約能源管理-用電統計

統 計	教學大樓		學生宿舍		人社院區	
	用電統計		用電統計		用電統計	
	度數	金額	度數	金額	度數	金額
99.05~99.12 每月平均量	1190000	3175112	189275	455137	221000	654330
98.05~98.12 每月平均量	1192600	3162321	191163	462157	231988	666414
成長比	-0.22%	0.40%	-0.99%	-1.52%	-4.74%	-1.81%

用電檢討:

教學大樓用電度數小幅減少，金額增加是因為尖峰用電微幅增加，宿舍及人社院區用電度數及金額都比去年同期減少。

節約能源管理-用水統計

統計	教學大樓		學生宿舍		人社院區	
	用水統計		用水統計		用水統計	
	度數	金額	度數	金額	度數	金額
99.05~99.12 每月平均量	2108	31278	0	196	399	5502
98.05~98.12 每月平均量	1610	25558	0	196	2642	34266
成長比	30.91%	22.38%	0.00%	0.00%	-84.89%	-83.94%

用水檢討：

教學大樓由於有管路漏水情形，營繕組目前已修復勤耕樓水槽浮球，將再檢查其他管路是否仍有漏水，人社院區由於漏水情況改善，用水比上一年同期大幅減少。

重大營繕工程【20萬元以上】

3-1

項次	主旨	金額	備註
1	社會教育推廣中心單槍投影機工程	688,800	完工
2	人社院社工系教師研究室裝修工程	204,000	完工
3	慈大物理治療系木作、裝修工程	3,064,850	完工
4	慈大物理治療系設備工程	2,380,000	完工

重大營繕工程【20萬元以上】

3-2

項次	主旨	金額	備註
5	校本部宿舍吸頂式走廊燈更新工程	471,200	完工
6	人社院校區活動中心演藝廳座椅改善工程	225,000	完工
7	人社院水泥地坪拆除工程	220,000	完工
8	本校鍋爐房增設接地工程	233,000	完工
9	教傳院至同心警衛亭段圍牆工程	2,869,195	施工中

重大營繕工程【20萬元以上】

3-3

項次	主旨	金額	備註
10	福田樓六樓空中花園景觀工程	1,137,831	完工
11	人社院校區連鎖磚車道工程	1,260,000	完工
12	慈濟大學建築智慧化電能管理需 量控制系統工程	2,060,000	完工
13	校本部圖書館二樓空調箱增設變 頻器工程	210,000	完工
14	校本部大捨樓鋼構遮雨棚鋼樑油 漆工程	215,000	施工中
	合 計	15,238,876	

99年05月至99年12月完工 之節能工程

電力需量控制系統預設位置

增設電力需量控制系統，可改善尖峰用電量，減少用電超約罰款，並有可調降契約容量的空間。



宿舍走廊燈改用T5燈

校本部宿舍吸頂式走廊燈原為20W*4有罩式燈具，由於使用已十年，已有損壞及壓克力罩泛黃變色等問題，更新為吸頂式14W*2山型T5燈具760盞，有節省能源及維修容易等優點。



人社院宿舍寢室燈改用T5燈

人社院區宿舍寢室燈，大部份98學年暑假已比照校本部宿舍改用T5燈具，經查仍有136盞寢室燈未更換，擬改用T5燈具，可節省用電。



避難指示燈改用LED燈管

本校教學大樓區消防用避難指示燈原用舊式10W、15W日光燈，改用3W、4.5WLED燈，可有效節約用電。



99學年上半預定推動節能工程

- 1、勤耕樓冰水直立幹管保溫工程
- 2、全校教室黑板燈更換T5燈工程
- 3、校本部圖書館增設變頻器工程
- 4、校本教學區大樓日光燈更換T5燈工程
- 5、教學大樓電力監控工程(規劃中)

報告完畢
敬請指導





總務處採購組 業務報告

報告人：游素梅

第26次採購委員會決議：

一、新增本校採購管理辦法第5.1.13條如下：

凡政府補助之科學技術研究發展，以「政府補助科學技術研究發展採購監督管理辦法」辦理科研採購，但須待該法案正式發佈後再公告實施。

二、修改本校採購管理辦法第5.1.4條，老師個人計畫研究獎勵金預算不受電腦設備3/31截止收件之規定，但仍須於一般案件規定之6/15前提出。



三、修改本校使用單位自辦採購作業細則之管控點如下：

校內預算(不含研究計畫及獎勵金)採購物品發票需經單位主管簽章，校外補助款採購物品由計畫主持人負責點驗及黏貼憑單核銷簽章事宜，保管組隨機抽驗。保管組隨機抽驗比率為百分之五。

四、刪除採購委員會設置辦法第五條第一款「新台幣參拾萬元以上採購案件底價之審核」，本提案已送行政會議核准通過並公告實施。

報告完畢
敬請指導





臨時動議

會 散 感 恩

